

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
QUE1710100853382	Construcción De Varias Calles En Camargo, En El Municipio De Peñamiller, En El Estado De Querétaro 5110152	2.1	Querétaro	Peñamiller	Camargo	Rural	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$978,088	\$868,995	\$868,995	\$868,995	87.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1710100853383	Pavimentación De Calle Arroyo De Los Muertos Y Gustavo Diaz Ordaz En La Cabecera Municipal. 5109704	11.1	Querétaro	Peñamiller	Peñamiller	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$978,003	\$700,036	\$700,036	\$700,036	70.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE1710100853384	Construcción De Calle En Comunidad De Camargo, En El Municipio De Peñamiller, En El Estado De Querétaro 5110495	25.1	Querétaro	Peñamiller	Camargo	Rural	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,186,800	\$1,186,800	\$1,184,890	\$602,522	\$602,522	\$602,522	50.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.