

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 124

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
QUR0016010622835	Cuarto Recámara Adicional, Vista Alegre - 4170	4170	Quetzaltenango	Peñamillar	Vista Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
QUR0016010622896	Cuarto Recámara Adicional, El Carrizal - 3504	3504	Quetzaltenango	Peñamillar	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010622897	Cuarto Recámara Adicional, Las Mesas - 2672	2672	Quetzaltenango	Peñamillar	Las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010623026	Cuarto Recámara Adicional, San Isidro - 3467	3467	Quetzaltenango	Peñamillar	San Isidro (San Isidro Boquillas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010623086	Cuarto Recámara Adicional, Agua De Pedro - 2700	2700	Quetzaltenango	Peñamillar	Agua de Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010623091	Cuarto Recámara Adicional, Los Morales - 2616	2616	Quetzaltenango	Peñamillar	Los Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010623193	Cuarto Recámara Adicional, El Fronzoncillo - 3470	3470	Quetzaltenango	Peñamillar	El Fronzoncillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010623194	Cuarto Recámara Adicional, Loma Blanca - 4467	4467	Quetzaltenango	Peñamillar	Loma Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010623323	Pavimentación De Calle, Puerto Del Aire - 3280	3280	Quetzaltenango	Peñamillar	Puerto del Aire	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Transportes y Validades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010623324	Cuarto Recámara Adicional, La Colonia Tres - 3515	3515	Quetzaltenango	Peñamillar	La Colonia Tres	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010623385	Cuarto Recámara Adicional, La Ordeña - 3482	3482	Quetzaltenango	Peñamillar	La Ordeña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010623386	Cuarto Recámara Adicional, La Vega (Las Vegas) - 3760	3760	Quetzaltenango	Peñamillar	La Vega (Las Vegas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010623437	Cuarto Recámara Adicional, El Garambulal - 4551	4551	Quetzaltenango	Peñamillar	El Garambulal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010623438	Cuarto Recámara Adicional, Maguay Verde - 2658	2658	Quetzaltenango	Peñamillar	Maguay Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010623446	Cuarto Recámara Adicional, La Tinaja - 3374	3374	Quetzaltenango	Peñamillar	La Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010623510	Cuarto Recámara Adicional, Puerto Del Ojo De Agua - 4576	4576	Quetzaltenango	Peñamillar	Puerto del Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010623521	Cuarto Recámara Adicional, La Nopalaria - 2501	2501	Quetzaltenango	Peñamillar	La Nopalaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010623572	Cuarto Recámara Adicional, El Cosadero - 3478	3478	Quetzaltenango	Peñamillar	El Cosadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010623578	Cuarto Recámara Adicional, El Paraiso - 3747	3747	Quetzaltenango	Peñamillar	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010623579	Cuarto Recámara Adicional, El Encino - 2819	2819	Quetzaltenango	Peñamillar	El Encino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010623811	Cuarto Recámara Adicional, Puerto Amarillo - 4243	4243	Quetzaltenango	Peñamillar	Puerto Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010623865	3290 Servicios Integrales - 4426	4426	Quetzaltenango	Peñamillar	Peñamillar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010623866	Pavimentación De Calle, Alto Bonito - 3300	3300	Quetzaltenango	Peñamillar	Alto Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Transportes y Validades	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010623870	Cuarto Recámara Adicional, Cuesta de los Ibarra - 3104	3104	Quetzaltenango	Peñamillar	Cuesta de los Ibarra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0016010623973	Cuarto Recámara Adicional, El Alamo II - 3832	3832	Quetzaltenango	Peñamillar	El Alamo II	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

.....C.P.C. Miguel Angel Espinosa Molina  
 .....Tesorero Municipal  
 .....Rubrica

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 124

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
QUR0010100623885	Rehabilitación De Camión-La Tinaja - 3361	3361	Quetzaltenango	Peñamillar	La Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Transportes y Viabilidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100623943	Cuarto Recámara Adicional. El Guandchil - 3917	3917	Quetzaltenango	Peñamillar	El Guandchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100623944	Cuarto Recámara Adicional. El Aguacatito - 3885	3885	Quetzaltenango	Peñamillar	El Aguacatito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100623998	Cuarto Recámara Adicional. Adjuntas De Los Quiján - 4258	4258	Quetzaltenango	Peñamillar	Adjuntas de los Quiján	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100624099	Cuarto Recámara Adicional. Pueblo Nuevo - 3647	3647	Quetzaltenango	Peñamillar	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100624158	Cuarto Recámara Adicional. Las Erumadas - 3868	3868	Quetzaltenango	Peñamillar	Las Erumadas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100624168	Cuarto Recámara Adicional. Piedra Grande - 4563	4563	Quetzaltenango	Peñamillar	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100624210	Desarrollo Institucional - 4382	4382	Quetzaltenango	Peñamillar	Peñamillar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100624211	Cuarto Recámara Adicional. Alto Bonito - 3178	3178	Quetzaltenango	Peñamillar	Alto Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100624219	Cuarto Recámara Adicional. Los Llanos De Buena Vista - 3136	3136	Quetzaltenango	Peñamillar	Los Llanos de Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100624220	Cuarto Recámara Adicional. El Atorón - 2567	2567	Quetzaltenango	Peñamillar	El Atorón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100624236	Cuarto Recámara Adicional. Mesa Del Troje - 3492	3492	Quetzaltenango	Peñamillar	Mesa del Troje	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100624282	Cuarto Recámara Adicional. Adjuntas De Higuera - 3679	3679	Quetzaltenango	Peñamillar	Adjuntas de Higuera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100624349	Cuarto Recámara Adicional. Cuesta Colorada - 2641	2641	Quetzaltenango	Peñamillar	Cuesta Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100624350	Cuarto Recámara Adicional. El Moral - 2544	2544	Quetzaltenango	Peñamillar	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100624351	Cuarto Recámara Adicional. Puerto Del Aire - 3533	3533	Quetzaltenango	Peñamillar	Puerto del Aire	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100624418	Cuarto Recámara Adicional. Agua Fria - 3569	3569	Quetzaltenango	Peñamillar	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100624420	Cuarto Recámara Adicional. Corral Viejo - 2765	2765	Quetzaltenango	Peñamillar	Corral Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100624512	Cuarto Recámara Adicional. Cruz Del Milagro - 3144	3144	Quetzaltenango	Peñamillar	Cruz del Milagro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100624571	Cuarto Recámara Adicional. Puerto Del Cobre - 3075	3075	Quetzaltenango	Peñamillar	Puerto del Cobre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100624572	Cuarto Recámara Adicional. La Higuera - 3702	3702	Quetzaltenango	Peñamillar	La Higuera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100624573	Cuarto Recámara Adicional. El Pílon - 3792	3792	Quetzaltenango	Peñamillar	El Pílon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100624574	Cuarto Recámara Adicional. San Lorenzo - 4590	4590	Quetzaltenango	Peñamillar	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010100624629	Cuarto Recámara Adicional. La Planuela - 2596	2596	Quetzaltenango	Peñamillar	La Planuela	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUR0010200726609	Construcción De Aula En Demarcaciones Territoriales de San Juan, Camargo - 3347	3347	Quetzaltenango	Peñamillar	Camargo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

.....C.P.C. Miguel Angel Espinosa Molina  
 .....Tesorero Municipal  
 .....Rubrica

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 124

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
Q000170300935938	Red O Sistema Multiple De Agua Potable El Portués Alto Bonito Quinta Etapa - 166452	166452	Quercétaro	Peñamiller	Alto Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,411,881					0.00		Otros	186	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
Q000170300936501	Ubicación De Línea De Conducción Al Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 166361	166361	Quercétaro	Peñamiller	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$208,271					0.00		Otros	207	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
Q000170300937395	Red O Sistema De Distribución De Agua Potable Segunda Etapa - 166293	166293	Quercétaro	Peñamiller	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$750,000					0.00		Otros	89	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
Q0016100100624001	Pavimentación De Calle - Cerro Colorado - 3265	3265	Quercétaro	Peñamiller	Cerro Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
Q0016100100624094	Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A 18 Locales (Ser. Etapa), - 4643	4643	Quercétaro	Peñamiller	Alto Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,483,726	\$5,010,182	\$5,010,182	\$5,008,637	\$5,008,637	\$5,008,637	\$5,008,637	99.97	\$0	Metros lineales	286	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Q0016100100624284	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - El Carrizal - 3332	3332	Quercétaro	Peñamiller	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$155,000	\$154,456	\$154,456	\$154,456	\$154,456	\$154,456	\$154,456	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Q0016100100630584	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Higuera - 5081	5081	Quercétaro	Peñamiller	La Higuera	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
Q0016100200721177	Construcción Sistema De Agua Potable Pueblo Nuevo - 4905	4905	Quercétaro	Peñamiller	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,108,999	\$4,730,395	\$4,730,395	\$4,730,395	\$4,730,395	\$4,730,395	\$4,730,395	100.00	\$0	Metros lineales	207	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META CON CITA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Q001610100852307	Construcción De Cancha De Fútbol Y Y Halla Círculo En La Sec. Tec. Cuatiles	2016-039901	Quercétaro	Peñamiller	Peñamiller	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FIFQ	Educación	En Ejecución	2016	\$2,922,409	\$2,349,608	\$2,349,608	\$2,349,608	\$889,217	\$889,217	\$889,217	37.85	\$0	Otros	238	0.00	10.00	Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
Q001610200903277	Construcción De Muro De Contención Adá Regas Y Rehabilitación De Aulas En El Preescolar "Horteluzo De Quercétaro",	2017-FIP-013	Quercétaro	Peñamiller	La Plazaola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FIFQ	Educación	En Ejecución	2016	\$419,195	\$419,195	\$419,195	\$419,195	\$326,347	\$326,347	\$326,347	77.85	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
Q001710100844296	Cuarto Recámara Adicional Adjudas De Higuera - 23101	23101	Quercétaro	Peñamiller	Adjudas de Higuera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,682	\$69,682	\$69,682	\$54,421	\$54,421	\$54,421	\$54,421	78.10	\$0	Vivienda	1	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Q001710100844297	Pavimentación De Concreto De Calle Adjudas De los Guillen - 22127	22127	Quercétaro	Peñamiller	Adjudas de los Guillen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,081	\$119,081	\$119,081	\$119,081	99.23	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Q001710100844298	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Acceso Al Preescolar Agua De Pedro - 22161	22161	Quercétaro	Peñamiller	Agua de Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$671,158	\$671,158	\$671,158	\$668,758	\$234,810	\$234,810	\$234,810	34.99	\$0	Otros	65	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Q001710100844299	Cuarto Recámara Adicional Agua Fria - 21210	21210	Quercétaro	Peñamiller	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$348,410	\$348,410	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Q001710100844300	Pavimentación De Concreto De Calle Agua Fria - 23309	23309	Quercétaro	Peñamiller	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$111,775	\$111,775	\$111,775	\$111,775	93.15	\$0	Metros Cuadrados	520	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Q001710100844301	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Agua Fria Peñamiller - 22877	22877	Quercétaro	Peñamiller	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,496,962	\$1,347,266	\$1,496,962	\$449,089	\$449,089	\$449,089	30.00	\$0	Otros	200	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Q001710100844302	Red O Sistema Multiple De Agua Potable Quinta Etapa Alto Bonito - 21603	23603	Quercétaro	Peñamiller	Alto Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$491,966	\$1,411,881	\$1,411,881	\$1,409,601	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	187	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Q001710100844303	Ampliación Del Sistema Multiple De Agua Potable En La Localidad El Portués Peñamiller Cuarta Etapa - 22533	22533	Quercétaro	Peñamiller	Alto Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,457,134	\$1,449,105	\$1,304,195	\$1,449,105	\$434,732	\$434,732	\$434,732	30.00	\$0	Metros lineales	214	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Q001710100844304	Cuarto Recámara Adicional Alto Bonito - 21354	21354	Quercétaro	Peñamiller	Alto Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,682	\$69,682	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Q001710100844391	Cuarto Recámara Adicional Cerro Colorado - 21686	21686	Quercétaro	Peñamiller	Cerro Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,682	\$69,682	\$69,682	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Q001710100844392	Colector De Agua Pluvial - 22084	22084	Quercétaro	Peñamiller	Puerto del Cobre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Q001710100844393	Cuarto Recámara Adicional El Comedero - 21716	21716	Quercétaro	Peñamiller	El Comedero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,682	\$69,682	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
Q001710100844394	Cuarto Recámara Adicional Cruz Del Milagro - 21569	21569	Quercétaro	Peñamiller	Cruz del Milagro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,682	\$69,682	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

.....C.P.C. Miguel Angel Espinosa Molina  
 .....Tesorero Municipal  
 .....Rubrica

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 124

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
QHE1710100844395	Cuarto Recesara Adicional - 21190	21190	Quercétaro	Peñamiller	Cuesta Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,682	\$69,682	\$69,682	\$21,367	\$21,367	\$21,367	\$21,367	30.66	\$0	Vivienda	1	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844396	Pavimentación De Concreto De Calle Cuesta Colorada - 22829	22829	Quercétaro	Peñamiller	Cuesta Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,847	\$119,847	\$119,847	\$119,847	99.87	\$0	Metros Cuadrados	109	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844397	Pavimentación De Concreto De Calle Cuesta De Los Ibarra - 22439	22439	Quercétaro	Peñamiller	Cuesta de los Ibarra	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$113,033	\$113,033	\$113,033	\$113,033	94.19	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844398	Cuarto Recesara Adicional Cuesta de los Ibarra - 21451	21451	Quercétaro	Peñamiller	Cuesta de los Ibarra	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,682	\$69,682	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844399	Cuarto Recesara Adicional Las Mirasadas - 23149	23149	Quercétaro	Peñamiller	Las Mirasadas	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,682	\$69,682	\$69,682	\$20,818	\$20,818	\$20,818	\$20,818	29.88	\$0	Vivienda	1	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844400	Rehabilitación De Baños Y Macha Perimetral En Telesecundaria Los Y Progreso El Fronzoncillo - 23654	23654	Quercétaro	Peñamiller	El Fronzoncillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Educación	En Ejecución	2017	\$228,874	\$228,874	\$228,874	\$228,583	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	110	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844401	Cuarto Recesara Adicional El Fronzoncillo - 21525	21525	Quercétaro	Peñamiller	El Fronzoncillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$209,046	\$209,046	\$209,046	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844402	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Primer Mapa El Fronzoncillo - 22205	22205	Quercétaro	Peñamiller	El Fronzoncillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$485,741	\$485,741	\$485,741	\$480,888	\$137,462	\$137,462	\$137,462	28.30	\$0	Otros	11	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844403	Pavimentación De Concreto De Calle El Fronzoncillo - 23388	23388	Quercétaro	Peñamiller	El Fronzoncillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$113,151	\$113,151	\$113,151	\$113,151	94.29	\$0	Metros Cuadrados	477	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844404	Cuarto Recesara Adicional El Guamuchil - 21941	21941	Quercétaro	Peñamiller	El Guamuchil	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,682	\$69,682	\$10,440	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844405	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Higuera Peñamiller - 22470	22470	Quercétaro	Peñamiller	La Higuera	Rural	Aportaciones Federales	I003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,000	\$399,580	\$359,622	\$399,580	\$119,874	\$119,874	\$119,874	30.00	\$0	Otros	40	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844406	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Tercera Mapa La Higuera - 22196	22196	Quercétaro	Peñamiller	La Higuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$342,864	\$342,864	\$342,864	\$341,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844407	Cuarto Recesara Adicional La Higuera - 23002	23002	Quercétaro	Peñamiller	La Higuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$278,728	\$278,728	\$278,728	\$126,784	\$126,784	\$126,784	\$126,784	45.49	\$0	Vivienda	4	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844408	Pavimentación De Concreto De Calle Maguay Verde - 22670	22670	Quercétaro	Peñamiller	Maguay Verde	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$27,176	\$27,176	\$27,176	\$27,176	22.65	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844409	Cuarto Recesara Adicional Las Mesas - 21313	21313	Quercétaro	Peñamiller	Las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$209,046	\$209,046	\$209,046	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844410	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Primer Mapa La Ordeña - 22200	22200	Quercétaro	Peñamiller	La Ordeña	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$600,740	\$600,740	\$600,740	\$599,774	\$239,050	\$239,050	\$239,050	39.79	\$0	Otros	18	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844411	Pavimentación De Concreto De Calle - 22097	22097	Quercétaro	Peñamiller	La Ordeña	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$75,200	\$75,200	\$75,200	\$75,200	62.67	\$0	Metros Cuadrados	251	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844412	Cuarto Recesara Adicional La Ordeña - 21598	21598	Quercétaro	Peñamiller	La Ordeña	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$209,046	\$209,046	\$209,046	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844413	Cuarto Recesara Adicional El Pilón - 23190	23190	Quercétaro	Peñamiller	El Pilón	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,682	\$69,682	\$24,307	\$20,818	\$20,818	\$20,818	\$20,818	29.88	\$0	Vivienda	1	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844414	Pavimentación De Concreto De Calle El Pilón - 22461	22461	Quercétaro	Peñamiller	El Pilón	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$35,830	\$35,830	\$35,830	\$35,830	29.86	\$0	Metros Cuadrados	329	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844415	Cuarto Recesara Adicional La Plasmala - 21064	21064	Quercétaro	Peñamiller	La Plasmala	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$278,728	\$278,728	\$278,728	\$83,274	\$83,274	\$83,274	\$83,274	29.88	\$0	Vivienda	4	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844416	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Plasmala Peñamiller - 22323	22323	Quercétaro	Peñamiller	La Plasmala	Rural	Aportaciones Federales	I003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$600,000	\$599,107	\$539,196	\$599,107	\$316,650	\$316,650	\$316,650	52.85	\$0	Otros	60	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844417	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Plasmala - 22208	22208	Quercétaro	Peñamiller	La Plasmala	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$106,411	\$106,411	\$106,411	\$102,930	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844418	Cuarto Recesara Adicional San Isidro - 21491	21491	Quercétaro	Peñamiller	San Isidro (San Isidro Boquillas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$139,364	\$139,364	\$139,364	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QHE1710100844419	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad Del Saucito 2 - 22780	22780	Quercétaro	Peñamiller	El Saucito 2	Rural	Aportaciones Federales	I003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,000	\$399,184	\$359,266	\$399,184	\$119,755	\$119,755	\$119,755	30.00	\$0	Otros	40	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 124

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Avance Financiero				Reintegrado	Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
QHE1710100844420	Pavimentación de Concreto de Calle El Torbellino - 22710	22710	Quercétaro	Peñamiller	El Torbellino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$11,300	\$11,300	\$11,300	\$11,300	92.75	00	Metros Cuadrados	49	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844421	Cuarto Recámara Adicional La Vega Las Vegas - 23126	23126	Quercétaro	Peñamiller	La Vega (Las Vegas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$139,364	\$139,364	\$139,364	\$35,692	\$35,692	\$35,692	\$35,692	25.61	00	Vivienda	2	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844422	Ampliación De Red de Distribución Eléctrica Pantson La Vega - 22198	22198	Quercétaro	Peñamiller	La Vega (Las Vegas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$564,067	\$564,067	\$564,067	\$563,504	\$194,970	\$194,970	\$194,970	34.56	00	Otros	7	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844423	Pavimentación de Concreto De Calle La Vega - 22112	22112	Quercétaro	Peñamiller	La Vega (Las Vegas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$112,518	\$112,518	\$112,518	\$112,518	93.76	00	Metros Cuadrados	290	100.00	97.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844424	Pavimentación de Concreto De Calle El Zapote - 22122	22122	Quercétaro	Peñamiller	El Zapote II	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$117,805	\$117,805	\$117,805	\$117,805	98.17	00	Metros Cuadrados	115	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844425	Cuarto Recámara Adicional Loma Blanca - 22170	22170	Quercétaro	Peñamiller	Loma Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$139,364	\$139,364	\$139,364	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844426	Pavimentación de Concreto De Calle Puerto Amarillo - 22138	22138	Quercétaro	Peñamiller	Puerto Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$111,766	\$111,766	\$111,766	\$111,766	93.14	00	Metros Cuadrados	76	100.00	97.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844427	Cuarto Recámara Adicional Puerto Amarillo - 21900	21900	Quercétaro	Peñamiller	Puerto Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$209,046	\$209,046	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844428	Cuarto Recámara Adicional El Aguacatillo - 21961	21961	Quercétaro	Peñamiller	El Aguacatillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,682	\$69,682	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844429	Cuarto Recámara Adicional Puerto de Ojo de Agua - 22177	22177	Quercétaro	Peñamiller	Puerto del Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,682	\$69,682	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844430	Rehabilitación De Camino Pavimentación de Concreto De Calle La Laja - 23817	23817	Quercétaro	Peñamiller	La Laja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$183,173	\$183,173	\$183,173	\$141,903	\$141,903	\$141,903	\$141,903	77.47	00	Metros Lineales	75	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844431	Cuarto Recámara Adicional - 21134	21134	Quercétaro	Peñamiller	El Atorón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$139,364	\$139,364	\$139,364	\$42,733	\$42,733	\$42,733	\$42,733	30.66	00	Vivienda	2	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844432	Red O Sistema de Agua Potable Segunda Etapa Pueblo Nuevo - 21978	21978	Quercétaro	Peñamiller	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,700,000	\$208,271	\$208,271	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	207	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844433	Cuarto Recámara Adicional Pueblo Nuevo - 21286	21286	Quercétaro	Peñamiller	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,682	\$69,682	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844434	Pavimentación de Concreto De Calle Pueblo Nuevo - 23547	23547	Quercétaro	Peñamiller	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$62,938	\$62,938	\$62,938	\$62,938	52.45	00	Metros Cuadrados	207	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844435	Pavimentación de Concreto De Calle Vista Alegre - 22144	22144	Quercétaro	Peñamiller	Vista Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$100,727	\$100,727	\$100,727	\$100,727	83.94	00	Metros Cuadrados	110	100.00	97.50	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844436	Cuarto Recámara Adicional Vista Alegre - 21928	21928	Quercétaro	Peñamiller	Vista Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$278,728	\$278,728	\$278,728	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844476	Pavimentación de Concreto De Calle Mesa del Troje - 22522	22522	Quercétaro	Peñamiller	Mesa del Troje	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$75,200	\$75,200	\$75,200	\$75,200	62.67	00	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844477	Cuarto Recámara Adicional Mesa Del Troje - 21655	21655	Quercétaro	Peñamiller	Mesa del Troje	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,682	\$69,682	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844478	Rehabilitación De Camino La Tinaja - 23719	23719	Quercétaro	Peñamiller	La Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$116,580	\$116,580	\$116,580	\$116,580	33.31	00	Metros Lineales	43	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844479	Cuarto Recámara Adicional La Tinaja - 21951	21951	Quercétaro	Peñamiller	La Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$139,364	\$139,364	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844480	Cuarto Recámara Adicional - 21158	21158	Quercétaro	Peñamiller	La Nopelera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,682	\$69,682	\$21,367	\$21,367	\$21,367	\$21,367	\$21,367	30.66	00	Vivienda	1	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844481	Pavimentación de Concreto De Calle La Nopelera - 22498	22498	Quercétaro	Peñamiller	La Nopelera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$105,856	\$105,856	\$105,856	\$105,856	88.21	00	Metros Cuadrados	15	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844482	Cuarto Recámara Adicional Piedra Grande - 22183	22183	Quercétaro	Peñamiller	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,682	\$69,682	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QHE1710100844483	Red O Sistema de Distribución De Agua Potable Segunda Etapa - 20821	20821	Quercétaro	Peñamiller	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$650,000	\$750,000	\$750,000	\$749,442	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Lineales	89	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 124

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Q0017170300936500	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Quinta etapa - 146365	146365	Quetzaltenango	Peñamillar	La Higuera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$471,815	\$471,815	\$471,815	\$470,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.